

**Comune di Seregno (MB)**  
**Servizio Qualificazione Urbanistica**  
**Provincia di Monza e Brianza**



**LAVORI:** PROGETTO forestazione nel Comune di Seregno (MB) Albo delle opportunità di compensazione forestale Provincia MB CONSONNO – MEREDO

**IMPRESA:** GRIMAL SERVICE Soc.Coop. a R.L. - Via Euclide, 30 AGRATE BRIANZA (MB)

**DET. AFFIDAMENTO:** n. 863 del 12.12.2016

**CONTRATTO:** scrittura privata in data 8-02-2017

Importo a base d'asta, dei lavori e delle spese post variante	Euro	61.484,05
Deduzione del ribasso d'asta del 35,751%	Euro	21.981,16
Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	Euro	39.502,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.000,00
Importo a ragione di contratto	Euro	41.502,89

***CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE BOSCHI***

L'anno duemiladiciassette, giorno 22 nel mese di DICEMBRE, il sottoscritto dott. Ambrogio Cantù in qualità di Direttore dei Lavori premesso che

- con Determina n. 863 del 12.12.2016 si affidava GRIMAL SERVICE Soc.Coop. a R.L con sede in Via Euclide, 30 AGRATE BRIANZA (MB) i lavori in epigrafe,
- in data 20 Febbraio 2017 venivano consegnati i lavori che dovevano compiersi in 60 gg consecutivi (più 7 anni di manutenzione), con conclusione prevista quindi per il 20 Aprile 2017
- vista la sospensione di 16 gg motivata dalla approvazione della variante per lavori imprevisti
- vista la perizia di variante approvata con DT289 del 27-04-2017 per un importo di 1.290,57 oltre iva
- tenuto conto che sono state concesse proroghe di 7 gg per Variante, così che la fine prevista doveva avvenire entro il 13 Maggio 2017
- seguite direttamente le fasi dei lavori in qualità di Direttore dei Lavori ed in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa
- visto il certificato di ultimazione dei lavori di realizzazione emesso in data 15 maggio 2017
- convocata l'impresa per il formale sopralluogo necessario a verificare la regolare esecuzione delle opere di realizzazione (fornitura e posa alberi/arbusti/arredo)

considerata ultimata la prima parte di svolgimento dell'appalto (realizzazione) e dovendo l'impresa procedere con le previste opere di manutenzione, risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; le piante morte sono state sostituite compatibilmente con quanto verificabile per la stagione (fase di riposo vegetativo), e resta da registrare la chiusura del cancello in area Consonno;
- d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa ha in particolare dichiarato, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati, garantendo che comunque, durante le fasi di manutenzione, eventuali morie saranno prontamente sostituite;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al primo sal è di € 19.014,03 al netto di sconto ed iva come di seguito riportato

Importo totale lavori eseguiti	€ 26.481,40
A dedurre ribasso d'asta del 35,75%	€ 9.467,36
Importo totale lavori depurato dal ribasso d'asta	€ 17.014,03
oneri dovuti per la sicurezza	€ 2.000,00
Resta per l'importo netto dei lavori e per gli oneri della sicurezza	€ 19.014,03

- f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- g) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- h) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;


Visto e considerato quanto sopra riportato, il sottoscritto Direttore dei Lavori, certifica che i lavori di realizzazione "forestazione nel Comune di Seregno (MB)", eseguiti da GRIMAL SERVICE Soc.Coop. a R.L., sono stati regolarmente eseguiti e che restano da eseguire le dovute manutenzioni previste per 7 anni.

Seregno, 27 Dicembre 2017

DIRETTORE DEI LAVORI



RUP  
 DIRETTORE SERVIZIO  
 Arch. Alberto Colombo



L'APPALTATORE

GRIMAL SERVICE Soc. Coop. a r.l.  
 Gianluigi Sangalli  
 Presidente del Consiglio di Amministrazione