

Prot. n.11553 (MFe/rb)

Vimercate, 26/07/2021

Trasmessa via PEC

(originale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005)

Spett.le
Sig. Natale Doardo
c/o Immobiliare Italia S.r.l.
Via Carlo Porta, 31
20832 Desio (MB)
immobiliareitaliasrl@pec.it

Egr.
Arch. Renato Prizzon
Via Aporti, 16
20831 Seregno (MB)
renato.prizzon@archiworldpec.it

e p.c. **Comune di Seregno**
Piazza Martiri della Libertà, 1
20831 Seregno (MB)
seregno.protocollo@actaliscertymail.it

e p.c. Egr. Ing. Guglielmo NOLLI
guglielmo.nolli@brianzacque.it
c/o Brianzacque S.r.l.

Oggetto: PAEC 473702-2021 – COMUNE DI SEREGNO – PAR 5_VIA VERDI E VIA DELLE GRIGNE, ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E NUOVO PARCHEGGIO – PARERE TECNICO-PREVENTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO RETI FOGNATURA ACQUE METEORICHE

PREMESSO CHE:

- L'arch. Renato Prizzon in qualità di Professionista Incaricato in rappresentanza della società Immobiliare Italia S.r.l. con PEC del 05.07.2021 (prot.BA n.10410 del 06/07/2021) ha consegnato il progetto esecutivo in oggetto;
- Il progetto di estensione delle reti oggetto del presente parere si compone degli elaborati elencati nella tabella allegata (Allegato 1);
- le opere oggetto del presente parere risultano così costituite:
 - **fognatura acque meteoriche** così composta: una condotta in PVC DE315 mm della lunghezza pari a circa 120 m, dotata di n.3 camerette d'ispezione e n.1 disoleatore, n.1

ripartitore di portata, n.1 pozzetto di campionamento, n. 12 caditoie a griglia sifonate e n. 6 pozzi perdenti.

VISTO

- Il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Regolamento Regionale n.7 del 23.11.2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Regolamento Regionale n.6 del 29.11.2019;
- Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Monza e Della Brianza in data 22.12.2020;
- Altre normative di settore;

Quanto sopra premesso, per quanto di competenza, fatti salvi diritti di terzi ed eventuali necessarie autorizzazioni/atti/concessioni di enti competenti, si esprime

PARERE TECNICO-PREVENTIVO FAVOREVOLE

in merito al progetto esecutivo presentato e l'assenso per l'esecuzione diretta dei lavori di fognature da parte del soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Rimangono inalterate le responsabilità ascrivibili al progettista e al direttore dei lavori, per quanto attinente i rapporti con terzi e gli enti competenti; le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative, incluse le norme in materia di sicurezza, lavori pubblici, assicurative e previdenziali;
2. Il progetto esecutivo approvato è da considerarsi vincolante per il richiedente, per la direzione lavori e per tutte le imprese appaltatrici; eventuali modifiche al progetto dovranno essere approvate per iscritto da Brianzacque;
3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso a Brianzacque l'elenco dei nominativi e dei recapiti (domicilio, PEC, e-mail, telefono) degli operatori, del direttore lavori e delle imprese esecutrici delle opere fognarie, copia dei certificati relativi ai requisiti tecnico professionali di tutte le imprese, copia delle certificazioni di conformità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere fognarie;
4. Brianzacque dovrà essere informata dell'inizio e della fine dei lavori con un preavviso di almeno sette giorni per esercitare il diritto di controllo sui lavori a tutela degli impianti e della qualità dei servizi erogati, nonché per poter garantire assistenza per la verifica della corretta attuazione delle previsioni progettuali ed evitare disagi agli utenti; al nostro personale tecnico dovrà essere consentito in qualsiasi momento libero accesso al cantiere;
5. Nell'esecuzione delle opere, dovranno essere rispettate le **Specifiche Tecniche** allegate al presente parere (Allegato 2) e pubblicate al sito internet di Brianzacque nella sezione dedicata a "Pareri tecnici preventivi e collaudi tecnici funzionali" (<https://www.brianzacque.it/it/servizioclienti/aziende/richiedi-parere-tecnico-preventivo-fognatura>).

6. **Si evidenziano di seguito alcune prescrizioni particolari da rispettare:**
- a. **Il manufatto disoleatore dovrà essere conforme con le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche allegate al presente parere. In particolare, dovrà avere grandezza nominale pari ad almeno NS 15, con tubazioni in ingresso ed uscita dal disoleatore pari a DE200 mm in PVC SN8. Prima della posa, si chiede di trasmettere a Brianzacque per approvazione la scheda tecnica del disoleatore scelto.**
7. Le opere oggetto del presente parere tecnico preventivo dovranno essere sottoposte alla procedura di collaudo tecnico-funzionale, il cui esito positivo, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui al presente parere, rappresentano condizione necessaria per la presa in carico delle opere fognarie realizzate. All'atto del collaudo dovranno essere prodotti e volturati a Brianzacque gli atti di autorizzazione, concessione, servitù e simili necessari ai sensi di legge e nel rapporto con terzi, senza alcun onere a carico di Brianzacque;
8. La domanda di collaudo tecnico-funzionale dovrà essere trasmessa a Brianzacque S.r.l. secondo le procedure indicate al sito internet di Brianzacque nella sezione dedicata a "Pareri tecnici preventivi e collaudi tecnici funzionali" (<https://www.brianzacque.it/it/servizioclienti/aziende/richiedi-parere-tecnico-preventivo-fognatura>) allegando la documentazione tecnica indicata al sito internet al momento di presentazione della domanda, da realizzarsi via PEC all'indirizzo prog_brianzacque@legalmail.it.
9. Fermi restando i casi in cui la legge e i pertinenti atti applicabili richiedano l'emissione di un nuovo parere tecnico-preventivo, qualora non sia presentata formale domanda di collaudo tecnico-funzionale delle opere in oggetto entro il termine di due anni dall'emissione del presente parere, Brianzacque procederà a verificare la perdurante compatibilità dei relativi elaborati progettuali con gli eventuali sviluppi tecnici e progettuali, ivi comprese le risultanze aggiornate di saggi e rilievi e le nuove opere infrastrutturali realizzate, nel frattempo intervenuti con riferimento alle infrastrutture fognarie e idriche di cui essa ha la gestione. All'esito di tale verifica, Brianzacque individua, e porta a conoscenza dei soggetti interessati, le condizioni progettuali ed esecutive da attuarsi ai fini della collaudabilità tecnico-funzionale delle opere in oggetto da parte di Brianzacque medesima e della conseguente accettazione e presa in carico delle opere stesse.

Si allegano alla presente gli elaborati di progetto approvati firmati digitalmente dai soggetti interessati.



Direttore Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale
Ing. Massimiliano Ferazzini

Allegati:

- Allegato 1 - Tabella con estremi delle firme digitali dei documenti approvati con il presente parere;
- Allegato 2 – Specifiche Tecniche Brianzacque;
- Tav. F01 – Planimetria di progetto;
- Tav. F03 – Particolari costruttivi;
- Tav. F04 – Particolare costruttivo pozzi perdenti;
- Tav. F05 – Profilo longitudinale condotte;
- Relazione invarianza idraulica;
- Piano di manutenzione;
- Relazione idrogeologica;
- Asseverazione del professionista Regolamento RR 7/2017 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e D.Lgs 7/3/2005 n.82, in sostituzione del documento cartaceo con firma autografa.

Referente:

ing. Riccardo Beretta
c/o Settore Progettazione e Pian. Territoriale
riccardo.beretta@brianzacque.it
039.6859689



ALLEGATO 1 - TABELLA CON ESTREMI DELLE FIRME DIGITALI DEI DOCUMENTI APPROVATI CON IL PRESENTE PARERE

Titolo elaborato citato nel parere	Nome del file digitale	Nome, cognome e C.F. del firmatario	Identificativo certificato (IUT) della firma	Data/ora/minuti secondi (UTC) della firma
Tav. F01 – Planimetria di progetto	TAV. F01 Progetto PAEC FG 15 06 2021.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:48:38
Tav. F03 – Particolari costruttivi	TAV. F03 Particolari PAEC FG 15 06 2021.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:50:16
Tav. F04 – Particolare costruttivo pozzi perdenti	TAV. F04 Particolari PAEC FG 15 06 2021.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:51:10
Tav. F05 – Profilo longitudinale condotte	TAV. F05 Profilo PAEC FG Var 15 06 2021.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:51:56
Relazione invarianza idraulica	EL01 RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA via Verdi PAr-5 15 06 2021.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:40:37
Piano di manutenzione	EL02 Piano di Manutenzione Invarianza Idraulica PAr-5 Seregno.PDF.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:41:31
Relazione idrogeologica	Seregno via Verdi - K.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:46:22
		Cortiana Riccardo CRTRCR65H19F704J	19397080	23/07/2021 14:14:40
Asseverazione del professionista Regolamento RR 7/2017 e s.m.i.;	Allegato E Asseverazione PAr5 firmata.pdf.p7m	Prizzon Renato PRZRNT70C01E063J	20175045	05/07/2021 20:36:08