Città di Seregno

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Rendicontazione anno 2019

"Area manutenzioni" - Responsabile: Franco Greco

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 2. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEL TERRITORIO

AZIONE STRATEGICA: 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

Missione D.Lgs 118/2011.: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma D.Lgs 118/2011.: Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO OPERATIVO: PROVVEDERE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE CIMITERIALE CON INTERVENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO (rif. Delibera GC n. 167 del 13/12/2019)

CdC Associato: 0-Investimenti Parchi e giardini

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Valorizzare la cura in tutte le aree della città, dalle aree ambientali alle aiuole e ai cimiteri, fino al Parco 2 Giugno alla Porada.

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Rendere vivibili tutti gli spazi pubblici della città e garantirne la sicurezza nel tempo. RISULTATO ATTESO: Avvio procedura di appalto

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
31-07-2019	30-11-2019	31-07-2019	30-11-2019

CONDIZIONE: Il risultato è subordinato alla entrata da alienazioni

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet049001	Fase 1: Avvio procedura di appalto degli interventi (entro il 30/11)	31-07-2019	30-11-2019	31-07-2019	30-11-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049001	Fase 1: Avvio procedura di appalto degli interventi (entro il 30/11)	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	330	330 - POZZI PIER CARLO
Categoria C	143	143 - STABILE IMMACOLATA

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	147	147 - BREVIGLIERI FERNANDO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione	Dotazione informatica	Altro
		€ 40.000,00 (Cap. 12092002 entrata da alienazioni)

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet049001	Fase 1: Avvio procedura di appalto degli interventi (entro il 30/11)	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019 . Conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni. Nel corso del 2019 si diede attuazione agli interventi di cui ai seguenti atti: DT 138 del 12.03.2019 Servizio taglio manto erboso e opere complementari 2019/2020 - Determina a Contrarre DT 397 del 11.06.2019 Servizio taglio manto erboso e opere complementari 2019/2020 - Aggiudicazione Nell'ambito di tale appalto, riferito all'intero comparto del verde cittadino, furono condotti: n. 9 passaggi di taglio del manto erboso nei due Cimiteri cittadini n.1 passaggio di taglio e sistemazione delle essenze arbustive nei due Cimiteri cittadini n. 1 abbattimento di un'essenza arborea [libocedro] per effetto di evento ventoso di forte intensità

NOTE

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 2. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEL TERRITORIO

AZIONE STRATEGICA: 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

Missione D.Lgs 118/2011.: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma D.Lgs 118/2011.: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO OPERATIVO: AVVIARE LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI VERDI URBANI CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DELL' ILLUMINAZIONE, DEI GIOCHI, DELL'ARREDO URBANO (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)

CdC Associato: 0-Investimenti Parchi e giardini

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Riportiamo in vita i parchi: occorre garantire il recupero e la salvaguardia delle aree verdi e riportare in vita i parchi cittadini: riaprire i parchi comunali chiusi e dotarli di videosorveglianza, predisporre interventi a misura di bambini, genitori e nonni. Sviluppare una progettazione partecipata dei parchi e giardini

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Rendere vivibili tutti gli spazi pubblici della città, con arredi che possono incentivare la frequentazione di genitori con bambini e garantirne la sicurezza nel tempo. RISULTATO ATTESO: Realizzazione nel rispetto dei tempi degli interventi di dettaglio

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-09-2019	31-12-2019	01-10-2019	31-12-2019

CONDIZIONE: Il rispetto dei tempi è subordinato alle entrate effettive

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet049102	INTERVENTO 2: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE GIARDINI – AVVIO AFFIDAMENTI OTTOBRE 2019	01-10-2019	31-12-2019	01-10-2019	31-12-2019
Ob_Obiet049103	INTERVENTO N.3: ACQUISTO FORNITURE ATTREZZATURE PER GIARDINI – AFFIDAMENTO DA OTTOBRE 2019	01-10-2019	31-12-2019	01-10-2019	31-12-2019
Ob_Obiet049101	INTERVENTO 1: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCO XXV APRILE – INIZIO LAVORI DICEMBRE 2019	01-12-2019	31-12-2019	01-12-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049102	INTERVENTO 2: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE GIARDINI – AVVIO AFFIDAMENTI OTTOBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet049101	INTERVENTO 1: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCO XXV APRILE – INIZIO LAVORI DICEMBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		40,00	40,00%

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049103	INTERVENTO N.3: ACQUISTO FORNITURE ATTREZZATURE PER GIARDINI – AFFIDAMENTO DA OTTOBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	147	147 - BREVIGLIERI FERNANDO
Categoria C	330	330 - POZZI PIER CARLO
Categoria C	143	143 - STABILE IMMACOLATA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione

Dotazione informatica

Altro

€ 50.000,00 (Cap. 09052020 - finanziato con OO.UU.)
€ 140.000,00 (Cap. 09052009 - finanziato con OO.UU.)
€ 25.000,00 (cap. 09052042 - finanziato con monetizzazione)

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet049102	INTERVENTO 2: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE GIARDINI – AVVIO AFFIDAMENTI OTTOBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.
Ob_Obiet049103	INTERVENTO N.3: ACQUISTO FORNITURE ATTREZZATURE PER GIARDINI – AFFIDAMENTO DA OTTOBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.
Ob_Obiet049101	INTERVENTO 1: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCO XXV APRILE – INIZIO LAVORI DICEMBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.

NOTE

Il perseguimento dell’obiettivo si è sviluppato sui diversi fronti di cui esso stesso è composto attraverso
l’adozione dei seguenti atti:
DT 138 del 12.03.2019 Servizio taglio manto erboso e opere complementari 2019/2020 - Determina a Contrarre
DT 397 del 11.06.2019 Servizio taglio manto erboso e opere complementari 2019/2020 - Aggiudicazione
DEL GC 121 del 4.10.2019 Progetto I.a fase interventi Retipiù su impianto di illuminazione [vedi obj di riferimento].
L’operazione di relamping ha coinvolto negli ultimi mesi del 2019 anche tutti gli ambiti destinati a parchi e giardini pubblici
DT 999 del 18.12.2019 Progettazione, Direzione dei Lavori e Sicurezza lavori di riqualificazione dei giardini pubblici - Determina a Contrarre

DT 924 del 5.12.2019 Fornitura di attrezzature ludiche e arredo urbano – Anno 2019 - Determina a Contrarre
DT 998 del 17.12.2019 Fornitura di attrezzature ludiche e arredo urbano – Anno 2019 - Determina di aggiudicazione

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 2. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEL TERRITORIO

AZIONE STRATEGICA: 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

Missione D.Lgs 118/2011.: Trasporti e diritto alla mobilità

Programma D.Lgs 118/2011.: Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZARE ANNUALMENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PARTI DELLA RETE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)

CdC Associato: 1-Viabilità, circolazione e servizi conenssi

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Garantire una attenzione manutentiva alla rete stradale e ai marciapiedi, contrastandone il degrado in tutte le aree urbane, dal centro alle periferie

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Facilitare la mobilità degli utenti della strada attraverso interventi continuativi e preventivi.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
31-01-2019	31-12-2019	31-01-2019	31-12-2019

CONDIZIONE: Il rispetto dei tempi è subordinato alle entrate derivanti da OO.UU.

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet049202	INTERVENTO N.2: : ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO - da GENNAIO a MAGGIO 2019	31-01-2019	31-05-2019	31-01-2019	31-05-2019
Ob_Obiet049201	INTERVENTO 1: ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - da GIUGNO a DICEMBRE 2019	01-06-2019	31-12-2019	01-06-2019	31-12-2019
Ob_Obiet049204	INTERVENTO N.4: PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 – ENTRO NOVEMBRE 2019	31-01-2019	30-11-2019	31-01-2019	30-11-2019
Ob_Obiet049203	INTERVENTO N.3: : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - AVVIO APPALTO DEGLI INTERVENTI NOVEMBRE 2019	01-11-2019	31-12-2019	01-11-2019	31-12-2019
Ob_Obiet049205	INTERVENTO N.5: INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA – ENTRO OTTOBRE 2019	31-01-2019	31-10-2019	31-01-2019	31-10-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049204	INTERVENTO N.4: PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 – ENTRO NOVEMBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		0,00	0,00%
Ob_Obiet049202	INTERVENTO N.2: : ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO - da GENNAIO a MAGGIO 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet049201	INTERVENTO 1: ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - da GIUGNO a DICEMBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		100,00	100,00%
Ob_Obiet049205	INTERVENTO N.5: INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA – ENTRO OTTOBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		0,00	0,00%
Ob_Obiet049203	INTERVENTO N.3: : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - AVVIO APPALTO DEGLI INTERVENTI NOVEMBRE 2019	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		100,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria C	299	299 - FORMENTI FRANCO
Categoria D3	145	145 - D'ACUNTO FRANCESCO
Categoria B	173	173 - MATRONE SIMONE
Categoria C	143	143 - STABILE IMMACOLATA
Categoria D	392	392 - ARDOLINO RAIMONDO

Budget risorse strumentali

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Spazi a disposizione | **Dotazione informatica** | **Altro**

FASE 3: CAP 10052007 - 2019
FASE 4: CAP. 10052007 - 2020
FASE 5: CAP. 10052089 - 2019

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet049202	INTERVENTO N.2: : ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO - da GENNAIO a MAGGIO 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Al 23 maggio 2019 i lavori eseguiti sono stati corrispondenti al 2° Stato di avanzamento lavori - det. n.351 del 23/05/2019. Nel corso dei lavori sono state assegnate sospensione dei lavori dal Direttore Lavori.
Ob_Obiet049201	INTERVENTO 1: ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - da GIUGNO a DICEMBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet049204	INTERVENTO N.4: PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020 – ENTRO NOVEMBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Nel periodo 31/01/2019 - 30/05/2019 è stata avviata la ricognizione delle aree su cui intervenire. Le successive fasi ricadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.
Ob_Obiet049203	INTERVENTO N.3: : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - AVVIO APPALTO DEGLI INTERVENTI NOVEMBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.
Ob_Obiet049205	INTERVENTO N.5: INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA – ENTRO OTTOBRE 2019	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Nel periodo 31/01/2019 - 31/05 2019 non sono state eseguite attività: nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.

NOTE

Manutenzione Ordinaria
Sono stati garantiti TUTTI gli interventi richiesti in materia di manutenzione ordinaria [rifacimento piccoli tratti di pavimentazione, chiusura buche, riparazione cordoli, sistemazione segnaletica, ecc.] all'interno degli appalti affidati con le Determine n. 933 del 20.12.2018 [proroga tecnica del precedente servizio] e n. 166 del 22.03.2019 [affidamento servizio per il biennio 2019 e 2020].
Manutenzione Straordinaria
E' stata data attuazione della prima parte dell'appalto affidato all'impresa FOTI con Determina n. 162 del 19.03.2019 per un importo lordo di Euro 714.532.
Con Determina n. 759 del 28.10.2019 fu liquidato il 1.o Stato d'Avanzamento dei Lavori per lordi Euro 181.085 pari a circa il 25% dell'appalto.
Ovviamente si procedette ad una sospensione dei lavori per i mesi invernali con la prosecuzione e il completamento dell'appalto nel 2020.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 2. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEL TERRITORIO

AZIONE STRATEGICA: 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

Missione D.Lgs 118/2011.: Trasporti e diritto alla mobilità

Programma D.Lgs 118/2011.: Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO: ASSICURARE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI A CAPITOLATO DEL CONTRATTO RETI+; PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI (rif. Delibera GC n.167 del 13/12/2019)

CdC Associato: 0-Investimenti Viabilità, circolazione e servizi connessi

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Illuminazione e videosorveglianza: rafforzare e potenziare, soprattutto nelle periferie, nei parchi e nelle zone più sensibili della città, il sistema di illuminazione e di videosorveglianza

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Migliorare e potenziare l'illuminazione pubblica, ridurre i consumi energetici, migliorare la sicurezza dei cittadini. RISULTATO ATTESO: Riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica, realizzazione degli interventi smart city previsti dal contratto, estensione dell’illuminazione pubblica in zone sprovviste

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-03-2019	31-12-2019	01-03-2019	31-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet049502	INTERVENTO N.2: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI a) realizzazione illuminazione alla Porada (da giugno a settembre); b) estensioni rete illuminazione pubblica (da settembre a dicembre); c) installazione torri faro centro sportivo Seregno (da settembre a dicembre)	01-06-2019	31-12-2019	01-06-2019	31-12-2019
Ob_Obiet049501	INTERVENTO N.1: ESECUZIONE TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL CAPITOLATO ENTRO 180 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIOE DEL CONTRATTO	01-03-2019	31-12-2019	01-03-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049502	INTERVENTO N.2: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI a) realizzazione illuminazione alla Porada (da giugno a settembre); b) estensioni rete illuminazione pubblica (da settembre a dicembre); c) installazione torri faro centro sportivo Seregno (da settembre a dicembre)	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		80,00	80,00%

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049501	INTERVENTO N.1: ESECUZIONE TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL CAPITOLATO ENTRO 180 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIOE DEL CONTRATTO	Rispetto dei tempi previsti (SI = 100)	2019	100,00		80,00	80,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	289	289 - FACCHINETTI MAURO
Categoria C	148	148 - SOMASCHINI ANNA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione	Dotazione informatica	Altro
		€ 492.000,00 (Cap. 10051026)

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet049502	INTERVENTO N.2: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI a) realizzazione illuminazione alla Porada (da giugno a settembre); b) estensioni rete illuminazione pubblica (da settembre a dicembre); c) installazione torri faro centro sportivo Seregno (da settembre a dicembre)	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Conseguentemente, viste le date di inizio e fine cadenti nel periodo successivo al passaggio del servizio ad altra area, sono state di competenza dell'area manutenzioni.
Ob_Obiet049501	INTERVENTO N.1: ESECUZIONE TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL CAPITOLATO ENTRO 180 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIOE DEL CONTRATTO	Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. in data 26 giugno 2019 è stata consegnata al dirigente dell'area manutenzioni una relazione riepilogativa delle attività svolte fino a quel momento (che si allega). Per quanto riguarda la presente rendicontazione si evidenzia quanto segue. Nel mese di aprile 2019 è stato sottoscritto il contratto. E' stato intrapreso un confronto con la struttura comunale per verificare eventuali integrazioni agli interventi previsti (PL, Commercio, edilizia,scuola) ed avviato l'individuazione degli interventi da realizzare prioritariamente nel rispetto delle tempistiche contrattuali. E' stato inoltre affidato l'incarico di Direttore dell'esecuzione del servizio e di supporto tecnico amministrativo al RUP per l'implementazione della fase esecutiva del contratto (Determinazione n. 268 del 19/04/2019) . Dal 1 giugno, come detto, il servizio è stato trasferito ad altra area e conseguentemente le successive attività sono state svolte dall'area manutenzioni. Tutte le attività svolte nel periodo 1/01/2019 - 1/06/2019 sono esplicitate nella Relazione IP consegnata al dirigente area manutenzioni di cui sopra.

NOTE

Con delibera n. 54 del 7/05/2019 il servizio è stato conferito all'area manutenzioni (dirigente ing. Greco) a decorrere da 1 giugno 2019. Fino a tale data il servizio Ambiente ha portato avanti le attività con regolarità.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 4.10.2019 fu approvato il Progetto Esecutivo della I.a Fase
Funzionale degli interventi connessi al servizio pubblico locale di gestione dell'impianto di illuminazione
pubblica.
Alla data del 31.12.2019 era stata completata per circa l'80% la fase di RELAMPING [sostituzione degli apparecchi illuminanti con installazione di dispositivi a LED e contestuale adeguamento/ sostituzione delle strutture di sostegno].
Ciò ha poi consentito già alla prima variazione di bilancio del 2020 di attestare un cospicuo risparmio in termini di consumo di energia elettrica di alimentazione dell'impianto.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 1. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DELLE PERSONE

AZIONE STRATEGICA: 1.5 Valorizzare, supportare, promuovere: lo sport, scuola di vita e di inclusione sociale

Missione D.Lgs 118/2011.: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma D.Lgs 118/2011.: Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO FERRUCCIO E SEREGNELLO -

CdC Associato: 0-Investimenti Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Centri sportivi efficienti e sicuri: sviluppare una politica di messa a norma delle strutture sportive esistenti

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Interventi di carattere strutturale, distributivo e impiantistico sullo Stadio Ferruccio. Individuare la soluzione più idonea per l’affidamento della gestione degli impianti consentendo la realizzazione di campi sintetici nelle strutture di allenamento ed altri interventi di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di valorizzare nelle giovani generazioni l’esercizio dello sport calcistico. RISULTATO ATTESO: Rifacimento impianto centrale termica, adeguamento della struttura sportiva alla normativa antincendio ed omologazione per lo svolgimento di attività calcistica SERIE D.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-01-2019	30-11-2019	01-01-2019	31-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet049901	INTERVENTO N.1 - CENTRALE TERMICA Fase 1: progettazione dell'intervento (da gennaio a maggio) Fase 2: affidamento ed esecuzione (da giugno a luglio) Fase 3: collaudo (a novembre)	01-01-2019	30-11-2019	01-01-2019	30-06-2019
Ob_Obiet049902	INTERVENTO N.2 - OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO Fase 1: Progettazione (da gennaio a giugno) Fase 2: Affidamento ed esecuzione (da luglio a settembre) Fase 3: Collaudo (a ottobre)	01-01-2019	31-10-2019	01-01-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049901	INTERVENTO N.1 - CENTRALE TERMICA Fase 1: progettazione dell'intervento (da gennaio a maggio) Fase 2: affidamento ed esecuzione (da giugno a luglio) Fase 3: collaudo (a novembre)	Termine in gg. fine lavori dall'1/1	2019	1,00		1,15	115,00%

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet049902	INTERVENTO N.2 - OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO Fase 1: Progettazione (da gennaio a giugno) Fase 2: Affidamento ed esecuzione (da luglio a settembre) Fase 3: Collaudo (a ottobre)	Termine in gg. fine lavori dall'1/1	2019	270,00		0,00	0,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
Categoria C	324	324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA
Categoria D	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria C	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione **Dotazione informatica** **Altro**

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet049901	INTERVENTO N.1 - CENTRALE TERMICA Fase 1: progettazione dell'intervento (da gennaio a maggio) Fase 2: affidamento ed esecuzione (da giugno a luglio) Fase 3: collaudo (a novembre)	Sviluppo effettivo delle fasi: Progettazione aprile - Esecuzione lavori da aprile a maggio - Collaudo giugno
Ob_Obiet049902	INTERVENTO N.2 - OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO Fase 1: Progettazione (da gennaio a giugno) Fase 2: Affidamento ed esecuzione (da luglio a settembre) Fase 3: Collaudo (a ottobre)	Il progetto di adeguamento antincendio fu affidato a professionista esterno con Determinazione n. 820/2017. La progettazione, già sviluppata durante il corso del 2018, fu da rivedere a seguito dell'allegato parere che, con i normali "tempi tecnici" del Comando dei VVF di Milano, pervenne al Comune di Seregno solo nel gennaio 2019 [prot. 3265 del 17.01.2019 Il parere introduceva una serie di prescrizioni che, di fatto, hanno comportato una dilatazione dei tempi di progettazione e il conseguente slittamento dell'obiettivo al 2020. NOTA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI: La misurazione dell'obiettivo tiene conto delle attività profuse nel 2019 anche in relazione alle prescrizioni prodotte dal Comando dei VVFF. Pertanto la misurazione attribuita è pari a 80%.

NOTE

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 1. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DELLE PERSONE

AZIONE STRATEGICA: 1.4 Promuovere, Sviluppare ed Educare: garanzia di una formazione adeguata ed integrata

Missione D.Lgs 118/2011.: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma D.Lgs 118/2011.: Interventi per la disabilità

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI

CdC Associato: 1-Centro Diurno Disabili

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Una scuola sicura: rendere le scuole efficienti e sicure garantendo interventi di messa a norma delle strutture scolastiche esistenti, assicurando anche servizi integrativi scolastici

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Adeguamento, messa in sicurezza e mantenimento dei requisiti strutturali per accreditamento del CDD. RISULTATO ATTESO: Impermeabilizzazione copertura e sostituzione infissi interni al Centro Diurno Disabili.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet053502	INTERVENTO N.2: SOSTITUZIONE INFISSI Fase N.1: Progettazione (da gennaio ad aprile) Fase N.2: Affidamento e esecuzione (da maggio a luglio) Fase N.3: Collaudo (da agosto a settembre)	01-01-2019	30-09-2019	01-01-2019	30-09-2019
Ob_Obiet053501	INTERVENTO N.1: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA Fase N.1: Progettazione (da gennaio a luglio) Fase n.2: Affidamento e esecuzione (da agosto a novembre) Fase n.3: Collaudo (dicembre)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet053501	INTERVENTO N.1: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA Fase N.1: Progettazione (da gennaio a luglio) Fase n.2: Affidamento e esecuzione (da agosto a novembre) Fase n.3: Collaudo (dicembre)	Termine in gg. fine lavori dall'1/1	2019	1,00		0,70	70,00%

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet053502	INTERVENTO N.2: SOSTITUZIONE INFISSI Fase N.1: Progettazione (da gennaio ad aprile) Fase N.2: Affidamento e esecuzione (da maggio a luglio) Fase N.3: Collaudo (da agosto a settembre)	Termine in gg. fine lavori dall'1/1	2019	210,00		0,00	0,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA
Categoria D	321	321 - CEREDA CRISTINA
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
Categoria C	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria C	324	324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione **Dotazione informatica** **Altro**

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Scheda Obiettivo Gestionale

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet053502	INTERVENTO N.2: SOSTITUZIONE INFISSI Fase N.1: Progettazione (da gennaio ad aprile) Fase N.2: Affidamento e esecuzione (da maggio a luglio) Fase N.3: Collaudo (da agosto a settembre)	
Ob_Obiet053501	INTERVENTO N.1: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA Fase N.1: Progettazione (da gennaio a luglio) Fase n.2: Affidamento e esecuzione (da agosto a novembre) Fase n.3: Collaudo (dicembre)	FASE 1: Si è proceduto ad interventi “tampone” di riparazione del manto di impermeabilizzazione mirati sulle zone che presentavano infiltrazioni.L’intervento complessivo di rifacimento integrale della guaina fu differito in previsione della potenziale individuazione della copertura dell’immobile in argomento quale sede dell’impianto fotovoltaico proposto da Retipiù all’interno del contratto quindicennale di gestione dell’impianto di illuminazione cittadino [project financing]. Così in effetti fu in quanto tra diversi potenziali immobili è stato poi individuato il tetto del CDD per l’installazione dell’impianto fotovoltaico a cura di Retipiù.In tale fase si procederà alla sistemazione definitiva del manto bituminoso impermeabilizzante. FASE 2: Lo sviluppo temporale di tali lavorazioni fu pesantemente condizionato dall’originaria tipologia di finanziamento [ABI – Alienazione Beni Immobili] prevista in bilancio per tali opere.Ciò comportò un inevitabile slittamento dei tempi con la possibilità di concretizzare le varie fasi solo dopo l’approvazione della Variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di CC 76 del 25 luglio 2019. Nonostante ciò, si cercò di accelerare in tutti i modi possibili le diverse fasi al fine di “recuperare” il ritardo accumulato per ragioni di forza maggiore. Di fatto il raggiungimento dell’obiettivo si sviluppò son le seguenti tempistiche: Progettazione da settembre a novembre - Gara e affidamento lavori da novembre a dicembre - Esecuzione lavori 2020

NOTE

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 2. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEL TERRITORIO

AZIONE STRATEGICA: 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

Missione D.Lgs 118/2011.: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma D.Lgs 118/2011.: Ufficio tecnico

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO

CdC Associato: 4-Manutenzione caserme e altri edifici

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Valorizzare la cura in tutte le aree della città, dalle aree ambientali alle aiuole e ai cimiteri, fino al Parco 2 Giugno alla Porada.

Definizione dell'Obiettivo Operativo

RISULTATO ATTESO: Sostituzione di N.2 grandi aperture a chiusura del deposito mezzi di servizio

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet053701	Fase n.1: Progettazione (da gennaio a maggio) Fase n.2: Affidamento e esecuzione lavori (da giugno a luglio) Fase n.3: Collaudo (settembre)	01-01-2019	30-09-2019	01-01-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet053701	Fase n.1: Progettazione (da gennaio a maggio) Fase n.2: Affidamento e esecuzione lavori (da giugno a luglio) Fase n.3: Collaudo (settembre)	Termine in gg. fine lavori dall'1/1	2019	1,00		1,00	100,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
Categoria C	509	509 - MASCOLO DOLORES

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione	Dotazione informatica	Altro

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet053701	Fase n.1: Progettazione (da gennaio a maggio) Fase n.2: Affidamento e esecuzione lavori (da giugno a luglio) Fase n.3: Collaudo (settembre)	Lo sviluppo temporale dell'obiettivo fu pesantemente condizionato dall'originaria tipologia di finanziamento [ABI – Alienazione Beni Immobili] prevista in bilancio per le opere. Ciò comportò un inevitabile slittamento dei tempi con la possibilità di concretizzare le varie fasi solo dopo l'approvazione della Variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di CC 76 del 25 luglio 2019. Di fatto il raggiungimento dell'obiettivo si sviluppò son le seguenti tempistiche: Progettazione da agosto a dicembre - Affidamento ed esecuzione lavori entro marzo 2020 - NOTA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI: L'obiettivo appare condizionato alla alienazione dei beni immobili; la variazione di bilancio deliberata in data 25 luglio 2019 ne ha modificato le modalità di finanziamento, pertanto le fasi 2 e 3 possono ritenersi stralciabili dal processo di misurazione.

NOTE

Lo sviluppo temporale dell'obiettivo fu pesantemente condizionato dall'originaria tipologia di finanziamento [ABI – Alienazione Beni Immobili] prevista in bilancio per le opere. Ciò comportò un inevitabile slittamento dei tempi con la possibilità di concretizzare le varie fasi solo dopo l'approvazione della
Variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di CC 76 del 25 luglio 2019. Di fatto il raggiungimento dell'obiettivo si sviluppò son le seguenti tempistiche:
Progettazione da agosto a dicembre - Affidamento ed esecuzione lavori entro marzo 2020

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 2. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DEL TERRITORIO

AZIONE STRATEGICA: 2.1 Sviluppare, Garantire, Qualificare: riappropriarsi consapevolmente di un Territorio

Missione D.Lgs 118/2011.: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma D.Lgs 118/2011.: Ufficio tecnico

OBIETTIVO OPERATIVO: ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVI COMUNALI

CdC Associato: 8-Costi comuni Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Valorizzare la cura in tutte le aree della città, dalle aree ambientali alle aiuole e ai cimiteri, fino al Parco 2 Giugno alla Porada

Definizione dell'Obiettivo Operativo

RISULTATO ATTESO: Adeguamento alla normativa antincendio di alcuni ambiti interrati attualmente adibiti ad archivio - Via XXIV Maggio, Via Umberto I, Via Oliveti

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet053901	FASE 1: Progettazione (da gennaio a giugno) FASE 2: Affidamento e esecuzione (da luglio a dicembre) FASE 3: Collaudo (gennaio 2020)	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet053901	FASE 1: Progettazione (da gennaio a giugno) FASE 2: Affidamento e esecuzione (da luglio a dicembre) FASE 3: Collaudo (gennaio 2020)	Termine in gg. fine lavori dall'1/1	2019	1,00		0,00	0,00%

Budget risorse umane

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	321	321 - CEREDA CRISTINA

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Categoria D	282	282 - TROMBONI ANTONIO
Categoria C	509	509 - MASCOLO DOLORES
Categoria C	324	324 - BRIGNONE OLGA MARIA TERESA
Categoria D3	127	127 - LEONI SILVIA

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione	Dotazione informatica	Altro

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet053901	FASE 1: Progettazione (da gennaio a giugno) FASE 2: Affidamento e esecuzione (da luglio a dicembre) FASE 3: Collaudo (gennaio 2020)	In conseguenza della notevolissima mole di incombenze in capo al Servizio Manutenzioni si ritenne opportuna la riproposizione dell'obiettivo nell'annualità 2020 procedendo comunque, nel corso del 2019, alla normale conduzione e manutenzione di tutti gli impianti e i dispositivi di sicurezza antincendio presenti nei 3 comparti sede di archivio [Via Umberto I, Via XXIV Maggio e Via Oliveti] anche in considerazione del fatto che, avendo registrato nel corso degli anni precedenti la riconversione degli impianti di riscaldamento centralizzati alla tecnologia del teleriscaldamento, si è notevolmente ridotto il livello di rischio intrinseco con l'eliminazione dell'attività "centrale termica" soggetta al controllo dei VVF. NOTA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI: La misurazione dell'obiettivo tiene conto delle attività profuse nel 2019 anche se non strettamente correlate alle modalità descritte nella scheda obiettivo. Pertanto l'obiettivo si può ritenere sostanzialmente perseguito nella misura del 90%.

NOTE

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

LINEA STRATEGICA: 1. SCELGO SEREGNO: DALLA PARTE DELLE PERSONE

AZIONE STRATEGICA: 1.1 Governare, integrare, sostenere: accessibilità, legalità e sicurezza

Missione D.Lgs 118/2011.: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma D.Lgs 118/2011.: Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZARE E MONITORARE LE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT (AREA SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO)

CdC Associato:

RESPONSABILE: GRECO FRANCO

Indirizzi del Documento Unico di Programmazione

Potenziare l’efficienza e l’efficacia complessiva del funzionamento e dei processi di lavoro della macchina comunale, ponendo al centro la programmazione, il controllo, la comunicazione, in un'ottica di sviluppo, di sostenibilità e di miglioramento continuo

Definizione dell'Obiettivo Operativo

Come già rappresentato in data 10 gennaio 2014 dall’ANAC, il ciclo di gestione della performance costituisce un ambito privilegiato per l’integrazione dello stesso con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance è esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC). In tale ottica di integrazione e coerenza, si evidenzia che con delibera di G.C. n.12 del 29.01.2019, integrata con delibera di G.C. n.24 del 22/02/2019, è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e all'art. 10, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013, che è oggetto sia di monitoraggio intermedio che di valutazione finale.

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

L’obiettivo è quello di dare corso alle specifiche misure previste nel Piano approvato, per le quali sarà previsto un monitoraggio intermedio.
RISULTATO ATTESO: Realizzazione e rispetto delle singole misure previste dal PTPCT.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data Inizio Prev.:	Data Fine Prev.:	Data Inizio Eff.:	Data Fine Eff.:
01-02-2019	31-12-2019	01-02-2019	31-12-2019

CONDIZIONE:

DESCRIZIONE FASI

Codice	Fasi	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Effet.	Data Fine Effet.
Ob_Obiet054201	FASE 1: Realizzazione delle misure previste per i rispettivi procedimenti dal 01.02.2019 al 31.12.2019	01-02-2019	31-12-2019	01-02-2019	31-12-2019

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice Attività	Fasi	Indicatore	Anno	Valore Target	1° Rilevazione	Valore Raggiunto	% Ragg.
Ob_Obiet054201	FASE 1: Realizzazione delle misure previste per i rispettivi procedimenti dal 01.02.2019 al 31.12.2019	Rispetto delle previsioni (SI=100)	2019	100,00		35,00	35,00%

Budget risorse umane

Comune di Seregno
Via Umberto I
20831 Seregno (MB)

Scheda Obiettivo Gestionale

Categoria	Matricola	Cognome Nome
Segretario	411	411 - SPOTO MARIO
Dirigente	122	122 - GRECO FRANCO

Budget risorse strumentali

Spazi a disposizione | **Dotazione informatica** | **Altro**

Budget risorse finanziarie - Entrate Previste

Budget risorse finanziarie - Entrate Effettive

Budget risorse finanziarie - Spese Previste

Budget risorse finanziarie - Spese Effettive

Codice	Fase	Monitoraggio
Ob_Obiet054201	FASE 1: Realizzazione delle misure previste per i rispettivi procedimenti dal 01.02.2019 al 31.12.2019	

NOTE

NOTA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI: I le misure anticorruzione per le quali si è manifestata l'opportunità applicativa sono state 9 su 14. Di queste 9 misure, sono state monitorate e rendicontate solo 3.